

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर

प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट

Zone- Package West

Date:-28/05/2014

क.स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	अनुबंध संख्या	नाम सवेदक	कार्यदिश राशि लाख	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति
								व्यय गत माह तक लाख	व्यय चालू माह तक	कल व्यय लाख	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Providing, Laying, Jointing, Testing and Commissioning of Sewerage System & all ancillary works, PVC-U pipes including Manholes, Property connections & Restoration of roads etc. in Part Area of West zone of Jodhpur	3576.00	F 38 (3)/ 2013-14	M/s UEM India Pvt. Ltd., New Delhi	3846.36	13/10/2013	12/10/2015	0.00	0.00	0.00	Total Length Laid = 2898 m 250 mm dia. RCC/DWC pipe laying work under progress in Andaram School area, laid length- 736 meters, 150 mm dia. DWC/ 200 mm dia. DWC/RCC pipe laying work under progress in Guro ka Talab , Uton Ki Ghati, Shiv Colony and Andar area, laid length- 2162 meters.
	Total	3576.00		Total	3846.36					0.00	