

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

प्रगतिरत कार्यों की सूची

अधिशाषी अभियन्ता का नाम :: श्री योगेश माथुर

जोन :: पश्चिम

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक / फर्म का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की तारीख	वर्तमान वित्तीय स्थिति भुगतान (लाखों में)	भौतिक प्रगति (विस्तृत में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम चौखा में भद्रवेश्वर गौशाला में से होते हुए सड़क निर्माण कार्य	75.60	M/s Gehlot Ent.	06/12-13	57.83	27/8/2012	37.21	डामरी करण शेष	
2	राजीव गांधी नगर योजना से अफोडेबल हाउसिंग स्कीम होते हुए जैसलमेर बार्डपास तक सड़क निर्माण कार्य	230.00	M/s Jai Bharat Cons.	18/12-13	233.08	13.02.13	154.19	कार्य प्रगति पर	
3	आदेश्वर नगर में सड़क निर्माण कार्य।	19.85	M/s Jai Bharat Cons.	88/12-13	20.43	21.10.12	12.86	कार्य पूर्ण	
4	कुलदीप विहार में सड़क निर्माण कार्य।	19.85	M/s Jai Bharat Cons.	89/12-13	20.43	21.10.12	8.03	WBM कार्य पूर्ण, डामरी करण का कार्य शेष	
5	मुख्य पाल रोड पर 12 वीं रोड चौराहे से दल्ले खां की चक्की तक रेलिंग प्लान्टर व कर्ब स्टोन लगाने का कार्य	45.90	M/s Chankya Ent.	124/12-13	42.17	22.11.12	34.07	कार्य पूर्ण	
6	ग्राम चौखा के सोलंकियो का बास बालाजी मन्दिर में हनुमानपुरा होते हुए संभाला बांध तक सड़क निर्माण	28.60	M/s Vidhya con.	132/12-13	31.05	13.12.12	24.92	कार्य पूर्ण, अन्तिम बिल शेष	
7	राजेंद्र उच्च प्राथमिक विद्यालय शंकर नगर में स्कूल हेतु कमरो का निर्माण कार्य।	24.80	M/s Raj Laxmi Ent.	188/12-13	27.36	03.07.13	16.33	स्केलटन छत सहित पूर्ण हो चुका है। न्यायालय में विवाद के कारण कार्य बन्द है।	
8	वार्ड संख्या 3 पटानकोट कोलोनी में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	69.50	M/S priya	221/12-13	78.24	8.8.13	32.99	कार्य प्रगति पर	
9	मुख्य पाल रोड पर नवीनीकरण का कार्य	406.00	M/s Jambeswar Infrastructure	230/12-13	390.40	23.08.13	337.61	कार्य प्रगति पर	
10	चार दीवारी निर्माण कार्य इदगाह परिसर एवं कब्रिस्तान परिसर ग्राम रोहिला कल्ला	36.60	M/s Sanjay Mathur	264/12-13	30.73	14.07.13	25.43	लगभग पूर्ण	
11	रामराज नगर आवासीय कॉलोनी में पत्थर की चुनाई के मुटाम बनाने का कार्य	46.60	M/s Fayyaz Baig Chand Co.	270/12-13	23.93	21.07.13	21.20	कार्य प्रगति पर योजना क्षेत्र का कार्य	
12	निर्माण कार्य विश्राम हॉल, टायलेट ब्लॉक चार दीवारी कब्रिस्तान धाणियाणी नाडी के पास गांव गगाणा	74.50	M/s T.S.F Ent.	273/12-13	74.71	27.09.13	57.62	कार्य प्रगति पर, फिनिशिंग कार्य शेष	
13	अरना झरना से धर्मपुरा घाटी का सुदृडीकरण का कार्य।	24.65	M/s Rajender Singh Co.	289/12-13	25.94	29.08.13	13.78	कार्य प्रगति पर, डामरीकरण का कार्य शेष	
14	ग्राम पचायत झवंर में इन्द्रा कॉलोनी मैघवालो के बास में स्थित रामदेव जी का मन्दिर में विश्रामगृह पानी का टाका चार दीवारी का निर्माण कार्य	24.10	M/s Amolak Con.	300/12-13	25.78	29.08.13	15.72	कार्य लगभग पूर्ण एवं अन्तिम बिल शेष	

प्रगतिरत कार्यों की सूची

अधिकाधी अभियन्ता का नाम :: श्री योगेश माथुर

जोन :: पश्चिम

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक / फर्म का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यदेश राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की तारीख	वर्तमान वित्तीय स्थिति भुगतान (लाखों में)	भौतिक प्रगति (विस्तृत में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	अणदराम परिहार स्कूल से राजीव गांधी नगर योजना वाया डाली बाई चौराहा तक 4-लेन सडक निर्माण कार्य	2500.00	M/s Ravi infra.	2/P-2/11-12	1732.00	12/12/2012	917.63	कार्य प्रगति पर	
16	ग्राम पंचायत झवर पंचायत समिति लूणी में जाटाबास में रामदेव मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	28.17	M/s Amolak Const. co.	4/13-14	28.17	11-09-13	15.14	कार्य लगभग पूर्ण है एवं फिनिसिंग कार्य का भुगतान किया जाना है	
17	ग्राम पंचायत झवर पंचायत समिति लूणी में सार्वजनिक श्मशान में स्नानघर का निर्माण कार्य	8.15	M/s Sanjay Mathur	9/13-14	8.18	11-08-13	2.16	कार्य प्रगति पर है एवं फिनिसिंग कार्य का बाकी	
18	कर्मचारी कॉलोनी ग्राम खंसरा नं. 713 में नाला निर्माण कार्य	195.87	M/s Pritam Const. co.	23/13-14	117.69	26-10-13	91.88	80 प्रतिशत तक हो चुका है। योजना क्षेत्र का कार्य है।	
19	भुरिया भाकर ग्राम रोहिला खुर्द में सामुदायिक भवन का कार्य	32.60	M/s Ridhi Sidhi Const. co.	29/13-14	12.60	26-09-13	9.38	आर.सी.सी. छत तक का कार्य पुर्ण हो चुका है फिनिसिंग बाकी है।	
20	सुन्दर बालजी, श्याम मनोहर नगर में होल व टॉयलेट ब्लाक का निर्माण कार्य	21.30	M/s Ajit Enterpries	32/13-14	21.30	02-06-14	15.73	लगभग पूर्ण	
21	आदर्श मुस्लिम ग्रामीण एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट सिद्धि नगर ग्राम मौकलावास में सामुदायिक भवन का कार्य	23.61	M/s Hakiam Khilji Const. co.	33/13-14	23.61	26-10-13	14.80	कार्य पूर्ण अन्तिम बिल शेष	
22	ग्राम गंगाणा में मुख्य सडक से बिजाणिया व हुडो की ढाणी तक सडक निर्माण कार्य	28.15	M/s Mundan Const. co.	36/13-14	28.15	01-09-13	24.35	कार्य पूर्ण है एवं अन्तिम बिल प्रस्तुत करना है।	
23	पत्रकार कॉलोनी ग्राम चौखा खंसरां 702, 703, 704 727 में पार्क की चार दीवारी का कार्य	30.00	M/s Devi & Const.	49/13-14	8.61	18-09-13	6.74	कार्य प्रगति पर	
24	रेबारी देवासी घुमन्तु जाति के बच्चों के लिये आवासीय छात्रावास में शेष कार्य पूर्ण करने का कार्य	98.82	M/s Narpal Const. co.	53/13-14	98.82	24-11-13	39.71	कार्य लगभग पूर्ण	टी.पी. अबोव होने के कारण संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी
25	खाटावास से डोली वाया खुडाला ग्राम पंचायत सीमा तक डामर सडक का कार्य	91.81	M/s Badri Parshad & Co.	55/13-14	91.81	29-11-13	76.87	कार्य लगभग पूर्ण है एवं अन्तिम बिल प्रस्तुत करना है	
26	पंचायत समिति खुडाला से लुणावास खारा तक डामर सडक का कार्य	63.67	M/s Badri Parshad & Co.	56/13-14	63.67	29-11-13	51.05	कार्य लगभग पूर्ण है एवं अन्तिम बिल प्रस्तुत करना है	
27	कुलदीप विहार में बालाजी नमकीन से उमत विहार तक सडक निर्माण कार्य	24.70	M/s Mahadev Enterprises	59/13-14	26.73	01-11-13	0.00	सडक का e/w व wbm का कार्य हो गया है।सीवर लाईन के कारण डामर का कार्य रोका गया।	

प्रगतिरत कार्यों की सूची

अधिकाधी अभियन्ता का नाम :: श्री योगेश माथुर

जोन :: पश्चिम

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक / फर्म का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की तारीख	वर्तमान वित्तीय स्थिति भुगतान (लाखों में)	भौतिक प्रगति (विस्तृत में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	बडली नेड से मेघवाले के बेरे तक सडक निर्माण कार्य	24.68	M/s Rajendra Singh Co.,	60/13-14	24.68	01-11-13	10.91	कार्य प्रगति पर डामर कार्य शेष	
29	शिक्षक कॉलानी में वाक वे का निर्माण एवं बालको के कक्षाकक्ष व अन्य कार्य (MLALAD)	18.86	M/S Naseman enter prise	66/13-14	18.86	27.11.13	11.34	कार्य प्रगति पर	
30	दारुल उलम अहले हदीस चौखा में छात्रावास का निर्माण कार्य	105.50	M/S. T.S.F. Enterprises	67/13-14	66.22	29-12-13	0.00	कार्य प्रगति पर	
31	राम नगर में स्थित पार्क में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	24.65	M/s. Lunaram	68/13-14	23.59	31-12-13	9.50	आर सी.सी. छत कास्ट कर दी गई फिनिशिंग का कार्य शेष। कार्य रोका गया।	
32	श्री यादे माता मन्दिर रामदेव नगर में वाचनालय का निर्माण कार्य।	18.00	M/S Lunaram	69/13-14	23.59	31-12-13	8.17	आर सी.सी. छत कास्ट कर दी गई फिनिशिंग का कार्य शेष। कार्य रोका गया।	
33	ग्राम पंचायत चौखा के राजस्व ग्राम बडली नेड के वार्ड नं.-3 में भोमियाजी थान से पीपरली बेरा होते हुये गोटावाला मार्ग तक सडक निर्माण कार्य	49.50	M/s. Anil Kumar S/o. Mohanlal	70/13-14	24.34	11/03/2013	26.35	कार्य लगभग पूर्ण	
34	रामदेव नगर, नाकोड़ा नगर की मुख्य सडक की डामरीकरण का कार्य	21.20	M/s. Mahadev Enterprises	71/13-14	23.07	11/03/2013	0.00	सडक का e/w व wbm का कार्य हो गया है।सीवर लाईन के कारण डामर का कार्य रोका गया।	
35	अरना के आस पास पहाड़ी कटिंग व सडक सुदृढीकरण का कार्य	49.80	M/s. Gehlot Enterprises	74/13-14	38.63	11/03/2013	0.00	कार्य प्रगति पर	
36	न्यू मिल्क मैन कॉलोनी ग्राम बडली बेरा प्रथम में सी.डी. एवं शेष सडक निर्माण कार्य	99.80	M/s. Gehlot Enterprises	75/13-14	78.76	11/03/2013	60.64	कार्य प्रगति पर योजना क्षेत्र का कार्य है।	
37	ग्राम मोकलावास के अरना झरना के पास संत शंकरदास जी आश्रम (मेघवाल समाज) में हॉल व बरामदा निर्माण कार्य	59.50	M/s. Sohan Lal Con. Co.	77/13-14	36.04	01/04/2014	22.80	पथर का कार्य पूर्ण एवं छत का कार्य शेष	
38	डामर सडक निर्माण 80 फीट चौडी (डेयरी फार्म) से श्री जेठाराम गहलोट के घर तक	28.00	M/s. Sawai Singh Gulab Singh	78/13-14	24.61	01/04/2014	2.47	कार्य वर्तमान में बन्द है।	
39	रोहिला कला ईदगाह परिसर में हॉल निर्माण कार्य।	22.50	M/s. Sanjay Mathur	81/13-14	18.97	11/03/2014	0.00	नींव कार्य प्रगति पर	

प्रगतिरत कार्यों की सूची

अधिकाधी अभियन्ता का नाम :: श्री योगेश माथुर
जोन :: पश्चिम

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक / फर्म का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यदेश राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की तारीख	वर्तमान वित्तीय स्थिति भुगतान (लाखों में)	भौतिक प्रगति (विस्तृत में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	ग्राम लूणावास चारणा भील समाज न्याति नोहरे में वाचनालय निर्माण शौचालय, स्नानघर निर्माण एवं चार दीवारी	36.50	M/s. Sanjay Mathur	82/13-14	29.23	01/03/2014	0.00	आर सी.सी. छत कास्ट कर दी गई फिनिशिंग का कार्य शेष। कार्य रोका गया।	
41	राजीव गांधी नगर विस्तार योजना में सड़क निर्माण कार्य	218.50	M/s. Pritam Con.	85/13-14	83.01	01/04/2014	58.41	कार्य प्रगति पर योजना क्षेत्र का कार्य है।	
42	सन्तोडा खुर्द मुख्य सड़क से ब्राह्मणों की ढाणी तक सड़क निर्माण कार्य।	49.95	M/s. Rajendra Singh Dhal Singh	86/13-14	48.89	01/04/2014	18.45	w.b.m. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।	
43	मिसिंग लिंक डामर सड़क निर्माण गांव जोलियाली-राबड़िया हर जी पालडिया फाटा 7 किमी	149.00	M/s. Excel Infr. Pvt. Ltd.	87/13-14	143.05	01/04/2014	42.69	w.b.m. का कार्य लगभग पूर्ण है। कार्य वर्तमान में बंद है।	
44	डामर सड़क निर्माण कार्य सालोडी बायण माता फुटा से गणेशजी प्यारु तक लम्बाई 2.80 किमी.	115.50	M/s. Rupam Contractor	88/13-14	77.95	01/04/2014	55.01	w.b.m. एवं सी.सी. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।	कार्य मूल A&F तक करवाया जायेगा।
45	डामर सड़क निर्माण बेरु गांव से सालोडी गांव तक लम्बाई 6.20 किमी.	171.50	M/s. Excel Infr. Pvt. Ltd.	89/13-14	131.00	01/04/2014	17.76	w.b.m. एक लेयर का कार्य पूर्ण है। वर्तमान में कार्य बंद है।	कार्य मूल A&F तक करवाया जायेगा।
46	डामर सड़क निर्माण बासनी सेफा से बासनी मनना वाया सिन्धियों की ढाणी तक	165.50	M/s. Excel Infr. Pvt. Ltd.	90/13-14	113.00	01/04/2014	47.24	w.b.m. एवं सी.सी. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है।	कार्य मूल A&F तक करवाया जायेगा।
47	डामर सड़क निर्माण जबलियों की ढाणी करानी ग्राम से मेहराम नगर रोड तक लम्बाई 4.50 किमी.	102.00	M/s. Excel Infr. Pvt. Ltd.	91/13-14	97.09	01/04/2014	20.36	2 कि.मी. w.b.m. कार्य एवं डामरीकरण कार्य शेष कार्य वर्तमान में बंद है।	
48	हिंगलाज माता मंदिर में सामुदायिक हॉल सी.सी. सड़क तालाब जिर्णोद्धार कार्य।	22.25	M/s. Amolak Cont.	92/13-14	29.71	04/03/2014	12.85	लगभग पूर्ण अन्तिम बिल शेष	
49	वैशाली एवेजन्सु कॉलोनी में स्थित पार्क में भ्रमण पट्टीका एवं रेलिंग लगाने का कार्य	8.00	M/s. Alfa Const.	95/13-14	6.62	18/11/13	5.79	कार्य लगभग पुर्ण	
50	घमण्डाराम मेघवाल से माताजी मंदिर गोलासनी में सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य।	92.25	M/s. Rajkumar Tak & Co.	96/13-14	18.10	20/07/13	46.81	कार्य लगभग पूर्ण	कार्य यथा स्थिति पर रु 47.50 लाख तक समाप्त किया जा सका।
51	न्यू बकरा मंडी गंगाणा रोड ग्राम चौखा में टिन शेड लगाने का कार्य	68.00	M/s. Raj. Cont. & Transportation	98/13-14	46.92	25/01/14	22.79	कार्य लगभग पूर्ण	

प्रगतिरत कार्यों की सूची

अधिकाधी अभियन्ता का नाम :: श्री योगेश माथुर
जोन :: पश्चिम

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक / फर्म का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की तारीख	वर्तमान वित्तीय स्थिति भुगतान (लाखों में)	भौतिक प्रगति (विस्तृत में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	पी.एफ ऑफिस के पास स्थित योजना के क्षेत्र में पार्क का कार्य	23.30	M/s. mother garden care.	99/13-14	19.83	25/01/14	0.00	वॉक वे का कार्य प्रगति पर	संवेदक को भौतिक जारी किया गया।
53	अनुमन नागोरी सिलावर बालिका स्कूल गांव गांगाणा में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य	24.70	M/s. Nasheman Enterprises	100/13-14	22.61	25/01/14	5.78	कार्य प्रगति पर है plinth level तक कार्य हो चुका है। वर्तमान में कार्य रोका गया।	
54	डाली बाई मन्दिर में सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य	34.50	M/s S.B Bilders	101/13-14	27.14	25/01/14	4.46	कार्य प्रगति पर है plinth level तक कार्य हो चुका है	
55	महावीर पुरम के पार्क में निर्माण कार्य	18.70	M/s. Ruparam & mangilal	102/13-14	15.43	25/01/14	8.59	कार्य पूर्ण अंतिम बिल शेष है।	
56	डामर सड़क निर्माण कार्य सन्तोडा खुर्द चोराहा से देवी के मन्दिर तक लम्बाई (3.70 किला मीटर)	85.80	M/s. Rupm Con. Co.	103/13-14	79.78	25/01/14	20.22	w.b.m. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।	
57	जोन पश्चिम ए में सड़क मरम्मत कार्य	148.50	M/s. Excel Infr. Pvt. Ltd.	107/13-14	125.04	25/01/14	4.87	जोन का कार्य है आवश्यकतानुसार करवाया जाना है।	
58	डामर सड़क निर्माण रा.मा.वि. बेरु से बेरु बांध के पिछे स्थित पानी के होद तक लम्बाई 3 मि.	111.50	M/s Badri Parshad & Co.	109/13-14	65.40	02/04/2014	9.39	1.3 km w.b.m. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।	
59	डामर सड़क निर्माण सालोडी ग्राम से मालुगां जाने वाली डामर सड़क तक मन्दिर होते हुए (लम्बाई2.50)	112.50	M/s Badri Parshad & Co.	110/13-14	59.27	02/04/2014	12.96	1.4km w.b.m. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।	
60	डामर सड़क निर्माण कार्य पोपावास फाटा से नाहडी खाबडा नाडी तक(लम्बाई3.20)	110.50	M/s Badri Parshad & Co.	111/13-14	71.31	02/04/2014	19.34	3.2km w.b.m. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।	
61	मिसिंग लिंक डामर सड़क निर्माण गांव लोरडी देजगरा से कराणी (लम्बाई2.50)	58.00	M/s Badri Parshad & Co.	112/13-14	52.54	25/01/14	18.61	2.5km w.b.m. कार्य पूर्ण हो चुका है। डामरीकरण करवाया जाना है।	
62	डामर सड़क निर्माण गांव मोकलावास केरु सोनारो की प्याऊ तक (3.70km)	87.50	M/s Badri Parshad & Co.	113/13-14	76.05	25/01/14	0.00	कार्य वर्तमान में बन्द है।	

प्रगतिरत कार्यों की सूची

अधिकाधी अभियन्ता का नाम :: श्री योगेश माथुर

जोन :: पश्चिम

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक / फर्म का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यदेश राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की तारीख	वर्तमान वित्तीय स्थिति भुगतान (लाखों में)	भौतिक प्रगति (विस्तृत में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	डामर सडक निर्माण नारो की ढाणी झंवर सडक तक (लम्बाई 3.40)	225.00	M/s Badri Parshad & Co.	114/13-14	69.82	25/01/14	52.46	w.b.m. कार्य पूर्ण हो चुका है। डामरीकरण करवाया जाना है।	
64	ग्राम झंवर में सार्वजनिक पिचका बेरा से इन्द्रा कोलोनी तक सडक निर्माण कार्य	127.95	M/s Badri Parshad & Co.	115/13-14	67.82	25/01/14	79.16	कार्य वर्तमान में बन्द है।	
65	राम राज नगर मे डामरीकरण का शेष कार्य	235.87	M/s Badri Parshad & Co.	116/13-14	185.29	02/07/2014	32.91	कार्य वर्तमान में बन्द है।	योजना क्षेत्र का कार्य है ।
66	डामर सडक निर्माण भंवरा राम के मकान से श्री सन्तोष सिंह गहलोट के फॉर्म तक कार्य	62.40	M/s. vidiya Con. Co.	117/13-14	37.20	12/09/2013	0.00	कार्य वर्तमान में बन्द है।	
67	भद्रेश्वर महादेव मन्दिर की चार दिवारी निर्माण कार्य ग्राम चोखा	16.20	M/s Khilji Const. co.	118/13-14	8.20	02/10/2013	2.95	कार्य वर्तमान में बन्द है।	
68	ग्राम पाल मानसरोवर फार्म हाऊस, क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य	42.00	M/s. Merudara Enterprises	119/13-14	39.42	02/10/2013	13.42	w.b.m. कार्य पूर्ण	
69	ग्राम चौखा में सतीमाता का मन्दिर की चार दिवारी तथा सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	54.12	M/s. T.S.F Enterprises	120/13-14	54.12	02/10/2014	0.00	पथर का कार्य पूर्ण एवं छत का कार्य शेष	
70	श्री विश्वकर्मा सुथार समाज ग्राम चोपासनी ग्राम चोपासनी हाऊसींग में खसरा न. 333/46 में छात्रावास निर्माण कार्य	98.50	M/s. Afrin Suplir	122/13-14	91.07	02/10/2013	15.37	कार्य वर्तमान में बन्द है।	
71	गर्ग गुरू ब्राह्मण समाज विकास परिषद सार के नगर में परिषद में सामुदायिक भवन व अन्य विकास कार्य	24.60	M/s.Malaram	123/13-14	26.96	02/10/2013	15.23	आर सी.सी. छत कास्ट कर दी गई फिनिशिंग का कार्य वर्तमान में रोका गया है।	
72	चौ.हा.बो. सेक्टर 17/648 के सामने स्थित पार्क में विकास कार्य	24.00	M/s. Bhati Con. Co.	124/13-14	26.52	14/4/14	13.61	plinth level कार्य प्रगति पर है।	
73	रोहिला कला से बुझांवड तक सडक की चोडाईकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	299.85	M/s. Nagaram Parmar	125/13-14	185.18	15/7/14	61.46	कार्य प्रगति पर	
74	आगोलाई (उदेसर) से गोकुल विहार होते हुए नेशनल हाईवे तक डामरीकरण कार्य	149.50	M/s. Excel Infr. Pvt. Ltd.	126/13-14	125.07	15/4/14	66.85	w.b.m. कार्य पूर्ण हो चुका है। डामरीकरण करवाया जाना है।	
75	कदम कन्डी में स्टेडियम की चार दिवारी निर्माण कार्य	46.00	M/s. Durga Con. Co.	128/13-14	14.81	21/1/14	26.69	कार्य लगभग पूर्ण। कार्य वर्तमान में बंद है।	

प्रगतिरत कार्यों की सूची

अधिकाधी अभियन्ता का नाम :: श्री योगेश माथुर

जोन :: पश्चिम

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक / फर्म का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यदेश राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की तारीख	वर्तमान वित्तीय स्थिति भुगतान (लाखों में)	भौतिक प्रगति (विस्तृत में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	महावीर पुरम में प्लोट न. 316,311, के सामने स्थित पार्क में विकास कार्य	35.00	M/s. Bhati Con. Co.	130/13-14	26.84	22/12/13	25.16	कार्य पूर्ण है।	
77	ग्राम पंचायत देजगरा कराणी में सुखजी की प्याऊ तक सड़क कार्य	174.50	M/s Badri Parshad & Co.	131/13-14	143.69	30/3/14	31.42	4.0km w.b.m. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।	
78	आर के नगर वैष्णव नगर विनायक नगर में डामर सड़को का निर्माण कार्य	104.00	M/s. Jai Bhart Con. Co.	132/13-14	104.04	01/09/2014	0.00	सड़क का e/w व wbm का कार्य हो गया है।सीवर लाईन के कारण डामर का कार्य रोका गया।	
79	मोकला वास से केरु जाने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण कार्य	15.00	M/s. Rajender singh & Com.	133/13-14	12.70	01/09/2013	3.74	सी.सी कार्य शेष, कार्य वर्तमान में बन्द है।	
80	बालाजी का बाडिया से गोलासनी गांव तक सड़क निर्माण कार्य	347.74	M/s. Marudara Enterprises	134/13-14	347.74	09/09/2013	113.61	w.b.m. नाला एवं पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण डामरीकरण शेष है।	
81	सिन्धी पुष्करणा भवन 17 ई. भटटी की बावडी में विकास निर्माण कार्य	49.90	M/s. Vijay laxmi udyog	141/13-14	48.47	13/3/14	27.73	कार्य प्रगति पर	
82	सी.सी. रोड निर्माण कार्य ग्राम राजवा अ.) सिन्धियो के बास तक (ब) भील के नाम से रिखा राम मेघवाल के घर तक (स) डामर सड़क से सुखाराम के घर तक	102.50	M/s. Inder Singh Pusaram	142/13-14	53.83	14/1/14	40.66	कार्य वर्तमान में बन्द है।	कार्य मूल A&F तक करवाया जायेगा।
83	मिसिंग लिंग डामर सड़क निर्माण कार्य ग्राम घंटियाला लम्बाई 1.30 केमी	34.00	M/s. Rajendra Singh Dhal singh	143/13-14	37.85	14/1/14	9.84	w.b.m. का कार्य पूर्ण, है। डामरीकरण शेष है।	
84	ग्राम मोकलावास अरणा धाम जाट समाज में खसरा 512 में दो हाल व शोचालय का निर्माण कार्य	48.60	M/s Badri Parshad & Co.	144/13-14	40.01	14/3/13	8.87	कार्य रूफ लेवल तक पूर्ण, आर. सी.सी. छत डालनी बाकी	
85	ग्राम पंचायत चौखा में ग्राम बडली में भेरुजी के मन्दिर के पास सार्वजनिक सभा भवन निर्माण कार्य	15.00	M/s. Hрку Ent.	145/13-14	13.31	14/3/14	6.18	छत लेवल तक कार्य हो चुका है। कार्य वर्तमान में बन्द है।	
86	मारवाड छीपा समाज में वाचनालय निर्माण कार्य ग्राम लुणावास	46.50	M/S sohanlal const.	146/13-14	6.28	03.10.13	23.42	कार्य वर्तमान में बन्द है।	

प्रगतिरत कार्यों की सूची

अधिकाधी अभियन्ता का नाम :: श्री योगेश माथुर
जोन :: पश्चिम

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक / फर्म का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यदेश राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की तारीख	वर्तमान वित्तीय स्थिति भुगतान (लाखों में)	भौतिक प्रगति (विस्तृत में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	अरणा झरणा में चामुण्डा माता मन्दिर में सामुदायिक भवन व बाथ निर्माण कार्य	49.60	M/s Sawai Singh Gulab Singh	147/13-14	24.61	03.01.14	4.41	कार्य वर्तमान में बन्द है।	
88	रोहिला खुर्द (फलासीया खुर्द) में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	32.60	M/s Bhati Const. Co.	148/13-14	12.47	04.12.13	4.47	कार्य वर्तमान में बन्द है।	
89	आदेश्वर नगर पार्क में विकास कार्य	21.05	m/s. Brket khan & Com.	150/13-14	21.04	14/1/13	5.91	वॉक वे का कार्य शेष। कार्य वर्तमान में बंद है।	
90	अल इस्हाकिया अल अशलाहिया संस्थान हेतु युनानी का क्षेत्र बाकी का छात्रावासी की भुमि ग्राम ग्राणा खसरा न.1 व 2	86.30	M/s. Raj. Cont. & Transportation	152/13-14	81.75	14/1/14	0.00	विवादित	
91	चो.हा.बो. सेक्टर 17/156 के सामने दुर्गा पार्क में विकास कार्य	19.00	M/s.Vinod Bilders	153/13-14	14.23	13/3/14	8.66	रेलिंग व कापिंग का कार्य शेष है। कार्य वर्तमान में बन्द है।	
92	मिसिंग लिंग डामर सडक निर्माण गांव से दीपा नाडा लम्बाई 1.30 किमी.	33.41	M/s.Rajender singh dhal singh	154/13-14	33.41	15/1/13	8.19	कार्य वर्तमान में बन्द है।	
93	जोन पश्चिम (बी) में सडक निर्माण कार्य	249.35	M/s. Manohar singh	155/13-14	146.18	14/9/14	0.00	जोन कार्य आवश्यकतानुसार करवाया गया।	
94	सूर्य नारायण मन्दिर परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	12.00	M/s New Bijaliwala	159/13-14	10.70	02.02.14	0.00	plinth level कार्य प्रगति पर	
95	अफोडेबल हाऊसिंग बोर्ड के पास नाला निर्माण कार्य	142.50	M/s Pritam Const. co.	160/13-14	36.24	18/8/14	142.42	योजना क्षेत्र का कार्य कार्य लगभग पूर्ण	
96	राजीव गांधी योजना क्षेत्र के पास नाला निर्माण कार्य	198.50	M/s Pritam Const. co.	161/13-14	35.52	18/1/14	148.03	योजना क्षेत्र का कार्य प्रगति पर	
97	ग्राम कराणी में सार्वजनिक भवन वाचनालय व स्नान घर का निर्माण कार्य	47.50	M/s Badri Parshad & Co.	162/13-14	33.42	18/1/14	10.41	छत लेवल तक कार्य हो चुका है। कार्य वर्तमान में रोका गया।	
98	ग्राम पोपावास के ग्राम पोपावास में रा.उ.प्रा.विद्यालय के पिछे सार्वजनिक सभा भवन व बाथरूम एवं शौचालय का निर्माण कार्य	27.35	M/s Badri Parshad & Co.	163/13-14	27.35	18/3/14	7.25	छत लेवल तक कार्य हो चुका है। कार्य वर्तमान में रोका गया।	

प्रगतिरत कार्यों की सूची

अधिशाषी अभियन्ता का नाम :: श्री योगेश माथुर

जोन :: पश्चिम

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक / फर्म का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की तारीख	वर्तमान वित्तीय स्थिति भुगतान (लाखों में)	भौतिक प्रगति (विस्तृत में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	दुर्गाराम जी के मकान से जैसलमेर में हाईवे तक सडक निर्माण तक कार्य	55.50	M/s. Hriom Bulders	165/13-14	33.06	18/1/14	26.91	w.b.m. कार्य पूर्ण हो चुका है डामरीकरण,कार्य करवाया जाना है।	
100	गोलासनी में सडक निर्माण कार्य	148.50	M/s. Suikh singh prihar	166/13-14	125.13	18/1/14	28.64	कार्य वर्तमान में बन्द है।	
101	विश्राम हॉल चार दिवारी निर्माण कार्य देव नगर ग्राम सन्तोडा खुर्द	39.62	M/S. S.N. sharma	167/13-14	39.62	21/3/14	0.00	छत लेवल तर्क कार्य पूर्ण वर्तमान में रोका गया।	
102	सन्तोडा खुर्द ब्राह्मणों की ढाणी के पास सामुदायिक भवन व चार दिवारी निर्माण कार्य	27.67	M/S. S.N. sharma	168/13-14	27.66	21/3/14	0.00	लिनटल लेवल के पूर्व कार्य रोका गया।	
103	मुलिस्ता नगर में डामर सडक निर्माण कार्य।	125.50	M/S Jai Bhart Con.	169/13-14	83.80	21/3/14	0.00	कार्य पूर्ण।	
104	ग्राम पंचायत लोरडी देजगरा के ग्राम लोरडी डोलिया में पालीवालो का बास में 01 कि.मी. रोड निर्माण कार्य	85.00	M/S Kala cons. com.	170/13-14	50.70	21/1/14	22.11	कार्य वर्तमान में बन्द है।	कार्य मूल A&F तक करवाया जायेगा।
105	गोलासनी से जैसलमेर बाई पास तक सडक निर्माण कार्य।	436.09	M/s Badri Parshad & Co.	173/13-14	436.09	22/9/14	0.00	कार्य वर्तमान में रोका गया है।	
106	रोहिला कल्ला अरणा-झरणा से रातडीया फरा से फक्रापुरी सिन्धियों की ढाणी तक सडक निर्माण कार्य	72.00	M/S. Shri Rupem constcutter	175/13-14	66.94	25/3/14	22.02	कार्य वर्तमान में बन्द है।	
107	दस्तकार नगर	37.45	M/s Yashi consulting service	177/13-14	37.45	23/11/14	20.51	कन्सलेटेन्सी का कार्य	
108	ग्राम पंचायत बावरली अजीत नगर से लूणावपूरा की आबादी वाया मंदिर, ग्रेवल सडक निर्माण में डामरी करण का काग्र	145.48	M/S. Shri Rupem constcutter	178/13-14	135.01	15/02/14	53.46	w.b.m. कार्य पूर्ण हो चुका है डामरीकरण करवाया जाना है।कार्य वर्तमान में बन्द है।	
109	ग्राम पंचायत जोलियाली के पिपलाई नाडी के पास स्थित बालाजी मन्दिर के परिसर में सत्संग भवन निर्माण कार्य	22.50	M/S jembesver enterper	186/13-14	24.26	80/4/2013	7.96	लिनटल लेवल तक कार्य हो चुका है कार्य वर्तमान में रोका गया है।	
110	सार्वजनिक विश्राम हाल निर्माण हाल निर्माण गांव केरु बस स्टेण्ड भुमि खसरा न. 543 में	24.00	M/s Badri Parshad & Co.	187/13-14	27.12	04/08/2013	0.00	लिनटल लेवल कार्य पूर्ण हो चुका है कार्य वर्तमान रोका गया।	
111	ग्राम पंचायत लोरडी देजगरा के ग्राम करणी में सुथारो ब्राह्मणों के चारणों के बास में सार्व सभा भवन शौचालय व बाथरूम का निर्माण	24.00	M/S narpet cons com.	189/13-14	26.29	04/08/2014	5.20	लिनटल लेवल तक कार्य हो चुका है कार्य वर्तमान में बन्द है।	

प्रगतिरत कार्यों की सूची

अधिकाधी अभियन्ता का नाम :: श्री योगेश माथुर
जोन :: पश्चिम

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक / फर्म का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की तारीख	वर्तमान वित्तीय स्थिति भुगतान (लाखों में)	भौतिक प्रगति (विस्तृत में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	सालासर प्रोपटी से बालाजी नमकीन होते हुए कुलदीप विहार तक डामर सडक का डामरी करण कार्य	26.00	M/S B.R.C. Trance	191/13-14	29.68	02/09/2014	0.00	सीवर लाईन के कारण कार्य रोका गया	
113	वैष्णव नगर बी सी सुगन विहार नेहरू नगर सडक निर्माण कार्य	97.80	M/S Om & Com.	193/13-14	101.47	04/09/2014	0.00	सीवर लाईन के कारण कार्य रोका गया	
114	महावीर पुरम मे डामरी करण का कार्य	75.00	M/S daka cons.	192/13-14	80.20	04/09/2014	0.00	सीवर लाईन के कारण कार्य रोका गया	
115	कायस्थ समाज में सामुदायीक हाल में शेष कार्य	49.50	M/S Krisna eng. Dowlp	195/13-14	28.53	04/09/2014	0.00	कार्य प्रगति पर	
116	सारस्वत समाज के सामुदायीक हाल में शेष कार्य	28.00	M/S S.B enterpreices	197/13-14	32.13	04/09/2014	0.00	कार्य वर्तमान में रोका गया है।	
117	माडल टाऊन जैसलमेर नगर में डामरी करण कार्य	44.50	M/S Aohmed husen & Brothers	198/13-14	50.63	02/09/2014	7.79	WBM डामर का कार्य पूर्ण कार्य प्रगति पर	
118	चौ.हा.बोर्ड सेक्टर ई मीरा पार्क सार्व पार्क के पास सार्व एक सार्व वाचनालय निर्माण कार्य	25.00	M/S Malaram	199/13-14	28.54	02/09/2014	5.13	कार्य प्रगति पर	
119	ग्राम रोहीला कल्ला नई कॉलोनी बाड बचाव कार्य	48.00	Divya Con.	201/13-14	55.97	02/12/2013	11.93	कार्य बंद है।	
120	रूप नगर पाल रोड स्थित साई धाम के पास सार्वजनिक वाचनालय का निर्माण । (MLALAD)	10.00	M/S salasar const.	203/13-14	9.85	01.05.14	0.00	कार्य प्रगति पर न्यायालय मे विवाद स्टे निरस्त की कार्यवाही की जा रही है	
योग		11754.84			8957.04		3884.11		