

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे हॉस्पिटल के सामने, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, जोधपुर

Phon-0291-2656357, Fax-0291-2612086, email-jdajodhpur@yahoo.com

अधिकाारी अभियन्ता का नाम : श्री कन्हैयालाल चौहान (अतिरिक्त चार्ज)

जोन – दक्षिण – सी

28.05.2014

क.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति – लाख	अनुबन्ध संख्या	संवेदक/ फर्म का नाम	संबंधित अभियंता	कार्यादेश राशि – लाख	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण	
									व्यय गत माह तक लाख	व्यय चालू माह तक लाख	कुल व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	रेल्वे स्टेशन से ओलम्पिक तिराहे तक डिवाइडर लगाने का कार्य।	25.00	03/13-14	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कम्पनी	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	20.67	27/04/2013	26/06/2013	4.99	0.00	4.99	100%	Divider work completed	मानिट्रिंग कमेटी कार्य
2	प्रेम नगर खेमा का कुआ क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य।	45.00	15/13-14	M/S Ram Singh	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	58.12	16/05/2013	15/8/2013	25.53	0.00	25.53	100%	Work Completed under this agreement	
3	सरदारपुरा 'सी' रोड पर फुटपाथ निर्माण कार्य।	70.00	138/12-13	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कम्पनी	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	56.91	41458.00	09/06/2013	10.74	0.00	10.74	100%	Work has been completed	
4	शनिश्चर जी मंदिर के पास विकास कार्य।	24.00	38/13-14	M/S JSK Enter.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	20.24	19/07/2013	18/11/2013	21.82	17.18	39.00	100%	Work Completed final bill prepared.	संस्थागत/न्यास
5	खेमे का कुआ 21 सेक्टर के मध्य नाला पुलिया, सडक एवं अन्य विकास काय।	23.00	W276/12-13	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कम्पनी	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	19.15	28/03/2013	27/09/2013	12.00	0.00	12.00	100%	Work Completed under this agreement	
6	स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुन्द जी बिस्सा पार्क (जालोरी गेट सर्कल) में सौन्दर्यकरण कार्य।	8.90	136/12-13	M/S Bhati	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	9.83	21/02/2013	20/04/2013	6.10	0.00	6.10	100%	Work Completed under this agreement	
7	नेहरू उद्यान में मरम्मत का कार्य।	76.20	151/12-13	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कम्पनी	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	62.48	15/03/2013	14/09/2013	62.48	0.00	62.48	100%	Final Bill शेष	

8	तीसरी चौपासनी रोड स्थित सरगरा समाज की श्मशान भूमि पर चार दीवारी, स्नानघर, पानी टंकी व कमरे बनवाने का कार्य।	24.01	W05/13-14	M/S Sohanlal	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	25.27	41612.00	17/10/2013	35.45	0.00	35.45	100%	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
9	चौपासनी रोड स्थित सरगरा समाज श्मशान की चार दीवारी, स्नानघर एवं हॉल का निर्माण कार्य।	18.00	124/12-13	M/S Sohanlal	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	17.99	17/01/2013	16/07/2013	15.68	0.00	15.68	100%	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
10	सरदारपुरा 'सी' रोड को 4 लेन करने का कार्य।	374.38	05/13-14	M/S Chhgniram	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	428.16	15/05/2013	02/09/2014	363.13	196.87	423.13	70%	Partial B/T Work completed and foot path work is Completed	मानिटरिंग कमेटी कार्य मूल स्वी. 560.00 लाख संशोधित स्वी. 620.00 लाख
11	12 वी रोड चौराहे से रोटरी सर्कल द्वितीय तक सड़क चौड़ा करने का कार्य।	73.60	27/13-14	M/S Maharani Const.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	69.82	23/06/2013	22/12/2013	13.55	54.95	68.50	90%	कार्य पूर्ण	मानिटरिंग कमेटी कार्य मूल स्वी. 553.60 लाख संशोधित स्वी. 653.60 लाख
12	शेष कार्य घड़ी तिराहे से सालासर हैण्डलूम तक सड़क निर्माण कार्य।	230.85	33/13-14	M/S Chhgniram	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	244.30	15/07/2013	14/06/2014	55.06	82.44	137.44	70%	Partial B/T and divider Work and Side Drain work in completed	मानिटरिंग कमेटी कार्य मूल स्वी. 230.85 लाख संशोधित स्वी. 285.85 लाख
13	सरदारपुरा क्षेत्र की 9 वी रोड को चौड़ा कर डामरीकरण व इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य मय सरफेस ड्रेन।	260.00	54/13-14	M/S Om and Co.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	242.04	06/08/2013	05/05/2014	175.00	0.00	175.00	70%	Partial B/T Work Divider and foot path work completed	मानिटरिंग कमेटी कार्य
14	सरदारपुरा क्षेत्र की 11 वी रोड को चौड़ा कर डामरीकरण व इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य मय सरफेस ड्रेन।	270.00	55/13-14	M/S Om and Co.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	251.43	06/08/2013	05/05/2014	160.00	0.00	160.00	30%	Partial BT work completed	मानिटरिंग कमेटी कार्य
15	दक्षिण जोन बी मे विभिन्न स्थानो पर रोड Divider Railing including food court का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध में)	90.00	32/13-14	M/S Chankya Enterprises	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	90.00	15/07/2013	08/10/2013	83.50	0.00	83.50	60%	fixing of railings in progress	मानिटरिंग कमेटी कार्य मूल स्वी. 90.00 लाख संशोधित स्वी. 290.00 लाख
16	12 वी रोड चौराहे से रोटरी सर्कल द्वितीय तक नाला निर्माण कार्य।	141.00	28/13-14	M/S Hazi Salim Chauhan	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	140.81	23/06/2013	22/12/2013	102.48	0.00	102.48	65%	One side Drain Work Completed	मानिटरिंग कमेटी कार्य मूल स्वी. 140.00 लाख संशोधित स्वी. 200.00 लाख
17	सरदारपुरा बी रोड डामरीकरण करना एवं फुटपथ पार्किंग व्स्वंबम को विकसित करने का कार्य	140.00	75/13-14	M/S JSK	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	137.38	02/09/2013	06/01/2014	14.86	0.00	14.86	10%	Foot path work in progress	

18	खेमे का कुआ शोभावर्तो की ढाणी की मुख्य सडक को चौडा करने का कार्य।	143.00	23/13-14	M/S Om and Co.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	138.47	03/06/2013	03/02/2013	96.19	0.00	96.19	75%	Partial B/T Work , CC Road work completed	मूल स्वी. 143.00 लाख संशोधित स्वी. 173.00 लाख
19	बखत सागर योजना मे डामरीकरण कार्य।	47.00	14/13-14	M/S Ram Singh	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	60.73	16/05/2013	15/08/2013	43.00	0.00	43.00	30%	Base course work in progress	
20	श्री रावतराम नगर में डामर सडक निर्माण कार्य	24.50	W48/13-14	M/S Mahadev Cons.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	26.65	04/05/2013	11/03/2013	11.90	0.00	11.90	40%	WBM Completed	मूल स्वी. 24.50 लाख संशोधित स्वी.44.50 लाख
21	महात्मा गांधी विद्यालय मे विकास कार्य।	21.00	18/13-14	M/S Maa Virjaji	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	21.18	23/05/2013	22/11/2013	4.40	0.00	4.40	20%	Work can be left in-complete at safe stage	मूल स्वी. 21.00 लाख संशोधित स्वी.61.00 लाख
22	श्री रावतराम नगर के पार्क मे शेष निर्माण कार्य।	20.00	60/13-14	M/S Amolak	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	21.69	09/08/2013	12/08/2013	23.45	0.00	23.45	40%	Work in Progress	मूल स्वी. 20.00 लाख संशोधित स्वी.45.00 लाख
23	सरदारपुरा स्थित अहिंसा पार्क की मरम्मत का कार्य	24.00	83/13-14	M/S Surindra Singh	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	19.74	16/09/2013	15/03/2014	14.45	0.00	14.45	70%	Boundary wall and Footpath Work completed	मूल स्वी. 25.00 लाख संशोधित स्वी. 35.00 लाख
24	नेहरू पार्क से रोटरी सर्कल तक सी. सी. सडक कार्य	205.00	92/13-14	M/S Mangal cons.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	153.32	21/09/2013	20/06/2014	22.30	0.00	22.30	30%	Only One Side 300 metre length area is covered	
25	गोल बिल्डिंग से मेहता भवन तक सी. सी. सडक का निर्माण कार्य	147.50	81/13-14	M/S BRC	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	122.79	41617.00	01/11/2013	0.00	0.00	0.00	25%	Work in Progress	
26	Kheme ka Kuan Shamshan Mein सडक निर्माण कार्य	24.00	W49/13-14	M/S Mahadev Cons.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	25.18	04/05/2013	11/03/2013	17.01	0.00	17.01	60%	WBM,CC Completed ,	
27	सुधार समाज श्मशान खेमे का कुआ मे विकास कार्य।	10.00	39/13-14	M/S Maharshi Gautam	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	9.49	19/07/2013	18/11/2013	4.72	0.00	4.72	50%	Work completed upto roof level finishing work remains	संस्थागत/ समाज
28	खेमे का कुआ भोमिया जी का थान के पास से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	30.00	17/13-14	M/S Thapana	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	22.54	18/05/2013	17/11/2013	11.31	0.00	11.31	60%	Work completed upto roof level finishing work remains	मूल स्वी. 25.00 लाख संशोधित स्वी. 30.00 लाख
29	खेमा का कुआ स्थित साखंला मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	50.00	48/13-14	M/S Krishna Engineers	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	39.61	28/07/2013	27/04/2014	8.76	0.00	8.76	50%	Work completed upto roof level finishing work remains	संस्थागत/समाज मूल स्वी. 40.00 लाख संशोधित स्वी. 50.00 लाख
30	खेमा का कुआ माताजी के मन्दिर के पास हॉल का निर्माण कार्य एवं अन्य विकास कार्य।	59.00	66/13-14	M/S Dinesh	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	50.82	16/08/2013	15/05/2014	6.15	0.00	6.15	30%	Work completed upto Sill Level	मूल स्वी. 49.00 लाख संशोधित स्वी. 59.00 लाख

31	पाल रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मे चार दीवारी एवं महिला स्नानघर का निर्माण कार्य।	75.00	W03/13-14	M/S Rauf	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	38.42	41612.00	08/11/2013	23.90	9.05	32.95	30%	Work completed upto Lintel level	मूल स्वी. 35.00 लाख संशोधित स्वी. 75.00 लाख
32	बारहवी रोड सर्कल से मेडिकल कॉलेज का सीवर लाईन का कार्य	37.00	94/12-13	M/S Sayar	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	40.34	20/12/2012	19/06/2013	23.90	10.00	33.50	100%	कार्य पूर्ण	मूल स्वी. 37.00 लाख संशोधित स्वी. 40.34 लाख
33	रोटरी चौराहे से Rotary -ii Foot-Path Repair.	5.00	125/13-14	M/S Raj Builders	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	4.07	41551.00	12/03/2013	3.77	0.00	3.77	80%	Work in Progress	मूल स्वी. 5.00 लाख संशोधित 9.00 लाख
34	सरदारपुरा क्षेत्र की 5 वी रोड चौराहा से रावण का चबूतरा मैदान गौरव पथ तक वाया चिल्ड्रन पार्क सडक को चौडा कर डामरीकरण व ईन्टरलॉकिंग लगाने का कार्य मय सरफेस ड्रेन।	270.00	53/13-14	M/S Om and Co.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	212.14	06/08/2013	05/05/2014	0.00	0.00	0.00	0%	Layout given work to be started	मानिटरिंग कमेटी कार्य
35	जोन दक्षिण "बी" में फुटपाथ रिपेयर कार्य	25.00	132/13-14	M/S salawas cont. com.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	17.27	04/10/2013	04/03/2014	0.00	0.00	0.00	40%	Work in Progress	
36	जालोरी गेट से ओलम्पिक होते हुए रोटरी प्रथम सर्कल तक डिवाइडर एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य	58.00	137/13-14	M/S Thapana Builders	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	41.90	10/02/2014	04/09/2014	0.00	12.95	12.95	25%	Divider और फुटपाथ work in Progress	
37	सरदारपुरा क्षेत्र मे के.सी. लॉन से मदन लाल डागा मार्ग तक सडक को चौडा कर डामरीकरण व ईन्टरलॉकिंग लगाने का कार्य मय सरफेस ड्रेन।	220.00	52/13-14	M/S Om and Co.	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	203.32	06/08/2013	05/05/2014	55.00	0.00	55.00	25%	Layout given work to be started	मानिटरिंग कमेटी कार्य
38	उम्मेद कन्या उ मा. वि. मे Library कक्ष का निर्माण कार्य	39.00	58/13-14	M/S Rajendra Vyas	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	23.51	09/08/2013	05/08/2014	0.00	0.00	0.00	0%	Work not started.	संस्थागत मूल स्वी. 24.00 लाख संशोधित स्वी. 39.00 लाख
39	सरप्रताप उच्च मा. वि. परिसर में विकास कार्य	73.00	91/13-14	M/S Sohanlal	Sh. Banshidhar Purohit Aen Sh. Lokesh Chondra Jen	62.00	21/09/2013	20/06/2014	0.00	0.00	0.00	0%	Work in Progress	संस्थागत मूल स्वी.48.00 लाख संशोधित स्वी. 73.00 लाख
40	दक्षिण जोन बी में विभिन्न सीनों पर रोड फर्निचर का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)	25.00	37/13-14	M/S B.S Solanki	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen Sh. Lokesh Chondra Jen	26.01	19/07/2013	18/07/2014	19.50	0.00	19.50	70%	Work in Progress	
41	जोन दक्षिण बी में पेच रिपेरिंग का कार्य।	25.00	42/13-14	M/S Fayaj Bag & Company	Sh. Banshidhar Purohit Aen Smt. Trupti Kumawat Jen	22.98	20/07/2013	19/07/2014	32.50	0.00	32.50	90%	Work in Progress	
Total		3550.94				3298.77			1584.58	383.44	1830.69	24.05		